



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia referente à reforma e ampliação da "ESCOLA MUNICIPAL BOA VISTA", situada neste Município, junto ao FME de

LOCA: RUA DOM PEDRO 1º Nº352, CENTRO, AUGUSTINOPOLIS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 010/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 163/2025

ITEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM		1		2		3		4	
		VALOR	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 18.527,01	1,56%	R\$ 5.695,20	30,74%	R\$ 4.276,03	23,08%	R\$ 4.276,03	23,08%	R\$ 4.279,74	23,10%
2	DEMOLIÇÕES E RETIDAS	R\$ 15.932,08	1,33%	R\$ 15.932,08	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
3	FUNDAÇÃO - IFRAESTRUTURA - SUPERESTRUTURA	R\$ 199.446,40	16,61%	R\$ 199.446,40	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
4	ALVENARIA	R\$ 135.233,33	11,29%	R\$ 67.616,67	50,00%	R\$ 67.616,67	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
5	ESQUADRIAS	R\$ 97.937,25	8,15%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 97.937,25	100,00%	R\$ -	0,00%
6	COBERTURA / FORRO / CALHA	R\$ 155.152,89	12,92%	R\$ -	0,00%	R\$ 116.364,67	75,00%	R\$ 38.788,22	25,00%	R\$ -	0,00%
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 8.143,99	0,68%	R\$ 8.143,99	100,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
8	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 155.310,80	12,93%	R\$ -	0,00%	R\$ 116.483,10	75,00%	R\$ 38.827,70	25,00%	R\$ -	0,00%
9	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 117.280,93	9,76%	R\$ -	0,00%	R\$ 11.728,09	10,00%	R\$ 70.368,56	60,00%	R\$ 35.184,28	30,00%
10	PINTURA	R\$ 79.791,13	6,64%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 79.791,13	100,00%
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS	R\$ 61.749,94	5,14%	R\$ 6.174,99	10,00%	R\$ 12.349,99	20,00%	R\$ 30.874,97	50,00%	R\$ 12.349,99	20,00%
12	TUBULAÇÃO E DRENOS AR CONDICIONADO	R\$ 3.959,08	0,33%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.979,54	50,00%	R\$ 1.979,54	50,00%	R\$ -	0,00%
13	REDE LÓGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 8.637,65	0,72%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.318,83	50,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.318,83	50,00%
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 9.036,65	0,75%	R\$ -	0,00%	R\$ 1.807,33	20,00%	R\$ 3.614,66	40,00%	R\$ 3.614,66	40,00%
15	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 14.145,10	1,18%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 14.145,10	100,00%	R\$ -	0,00%
16	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 33.608,76	2,80%	R\$ -	0,00%	R\$ 6.721,75	20,00%	R\$ 13.443,50	40,00%	R\$ 13.443,50	40,00%
17	LOUÇAS/BANCADAS/METAIS /DIVISÓRIAS	R\$ 33.637,78	2,80%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 33.637,78	100,00%
18	ESTACIONAMENTO/PASSEIO INTERNO/PAISAGISMO	R\$ 48.506,23	4,05%	R\$ -	0,00%		0,00%		0,00%	R\$ 48.506,23	100,00%
19	MASTRO BANDEIRAS	R\$ 4.200,44	0,36%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 4.200,44	100,00%
TOTAL		R\$ 1.200.237,44	100,00%	R\$ 303.009,33	25,25%	R\$ 343.645,99	28,63%	R\$ 314.255,54	26,18%	R\$ 239.326,58	19,94%
BDI		R\$ 316.262,56		R\$ 79.842,96		R\$ 90.550,72		R\$ 82.806,33		R\$ 63.062,54	
TOTAL GERAL COM BDI		R\$ 1.516.500,00	100,00%	R\$ 382.852,29	25,25%	R\$ 434.196,71	28,63%	R\$ 397.061,87	26,18%	R\$ 302.389,12	19,94%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 382.852,29	25,25%	R\$ 382.852,29	25,25%	R\$ 817.049,00	53,88%	R\$ 1.214.110,88	80,06%	R\$ 1.516.500,00	100,00%

AUGUSTINOPOLIS, 18 DE DEZEMBRO DE 2025

IVANILDE COSTA DE OLIVEIRA
J.A. CONSTRUÇÕES E ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS LTDA
IVANILDE COSTA DE OLIVEIRA
CPF/MF: 927.955.101-97

40.650.720/0001-17
J.A. CONSTRUÇÕES E ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS LTDA
Rua Tiradentes, Nº 148 - Centro
CEP: 77.950-000
AUGUSTINOPOLIS - TO

Amélia de Cássia D. R. de Lima
Engenheira Civil
CREA-TO nº 313645/D-TO
Engº Amélia de Cássia
CPF: 052.032.861-24
CREA-TO nº 313645/D