



**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Obra: Contratação de empresa de engenharia para a execução dos serviços referentes a construção de um Galpão Industrial, na cidade de Augustinópolis/TO.

LOCAL DA OBRA: AVENIDA ARAGUAIA, S/N,CENTRO, AUGUSTINOPOLIS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 007/2026 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2026

ITEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		
		VALOR	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	RS	%	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	RS 50.011,72	6,10%	RS 14.003,28	28,00%	RS 4.000,94	8,00%	RS 4.000,94	8,00%	RS 4.000,94	8,00%	RS 4.000,94	8,00%	RS 4.000,94	8,00%	RS 4.000,94	8,00%	RS 4.000,94	8,00%	RS 4.000,94	8,00%	RS 4.000,94	8,00%	
2	CALÇADAS	RS 15.141,24	2,06%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS 7.570,62	50,00%	RS 7.570,62	50,00%	
3	FUNDAÇÃO - IFRAESTRUTURA - SUPERESTRUTURA	RS 198.251,79	24,32%	RS 89.213,31	45,00%	RS 109.038,49	55,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	
4	ALVENARIA	RS 31.396,76	3,92%	RS -	0,00%	RS 23.547,57	75,00%	RS 7.849,19	25,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	
5	ESQUADRIAS	RS 33.040,67	4,03%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS 33.040,67	100,00%	RS -	0,00%	
6	COBERTURA / FORRO / CALHA	RS 294.645,41	35,92%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS 220.984,06	75,00%	RS 73.661,35	25,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	RS 5.085,34	0,58%	RS 5.085,34	100,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	
8	REVESTIMENTO DE PAREDES	RS 33.839,40	4,71%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS 27.071,52	80,00%	RS 6.767,88	20,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	
9	PAVIMENTAÇÃO	RS 66.598,67	8,12%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS 6.659,87	10,00%	RS 6.659,87	10,00%	RS 13.319,73	20,00%	RS 6.659,87	10,00%	RS 16.649,67	25,00%	RS 16.649,67	25,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	
10	PINTURA	RS 37.361,20	4,55%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS 18.680,60	50,00%	RS 18.680,60	50,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS	RS 42.280,86	5,16%	RS -	0,00%	RS 2.114,04	5,00%	RS 8.456,17	20,00%	RS 8.456,17	20,00%	RS 12.684,26	30,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS 10.570,22	25,00%	
12	TUBULAÇÃO E DRENOS AR CONDICIONADO	RS 372,48	0,05%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS 37,25	10,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS 37,25	10,00%	RS 297,98	80,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	
13	REDE LÓGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	RS 535,22	0,07%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS 267,61	50,00%	RS 53,52	10,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS 214,09	40,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	
14	INCÊNDIO	RS 755,19	0,09%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS 755,19	100,00%	
15	PAISAGISMO	RS 1.201,22	0,15%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS 1.201,22	100,00%	
16	SERVIÇOS FINAIS	RS 1.247,67	0,17%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS -	0,00%	RS 1.247,67	100,00%	
<b>TOTAL</b>		<b>RS 811.764,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>RS 108.301,93</b>	<b>13,34%</b>	<b>RS 138.701,04</b>	<b>17,09%</b>	<b>RS 247.987,47</b>	<b>30,55%</b>	<b>RS 120.117,46</b>	<b>14,80%</b>	<b>RS 55.506,93</b>	<b>6,84%</b>	<b>RS 29.378,65</b>	<b>3,62%</b>	<b>RS 20.948,59</b>	<b>2,58%</b>	<b>RS 20.864,69</b>	<b>2,57%</b>	<b>RS 44.612,23</b>	<b>5,50%</b>	<b>RS 25.345,85</b>	<b>3,12%</b>	
<b>BDI</b>		<b>RS 168.116,50</b>		<b>RS 22.429,33</b>		<b>RS 28.724,98</b>		<b>RS 51.358,21</b>		<b>RS 24.876,33</b>		<b>RS 11.495,49</b>		<b>RS 6.084,32</b>		<b>RS 4.338,45</b>		<b>RS 4.321,08</b>		<b>RS 9.239,19</b>		<b>RS 5.249,13</b>		
<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>		<b>RS 979.881,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>RS 130.731,25</b>	<b>13,34%</b>	<b>RS 167.426,02</b>	<b>17,09%</b>	<b>RS 299.345,68</b>	<b>30,55%</b>	<b>RS 144.993,79</b>	<b>14,80%</b>	<b>RS 67.002,42</b>	<b>6,84%</b>	<b>RS 35.462,97</b>	<b>3,62%</b>	<b>RS 25.287,04</b>	<b>2,58%</b>	<b>RS 25.185,77</b>	<b>2,57%</b>	<b>RS 53.851,42</b>	<b>5,50%</b>	<b>RS 30.594,98</b>	<b>3,12%</b>	
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>RS 130.731,25</b>	<b>13,34%</b>	<b>RS 298.157,28</b>	<b>30,43%</b>	<b>RS 597.502,95</b>	<b>60,98%</b>	<b>RS 742.496,74</b>	<b>75,77%</b>	<b>RS 809.499,16</b>	<b>82,61%</b>	<b>RS 844.962,13</b>	<b>86,23%</b>	<b>RS 870.249,17</b>	<b>88,81%</b>	<b>RS 895.434,94</b>	<b>91,38%</b>	<b>RS 949.286,36</b>	<b>96,88%</b>	<b>RS 979.881,34</b>	<b>100,00%</b>			

Augustinópolis-TO, 11/05/2026 08:20

J.A CONSTRUÇÕES E ATIVIDADES PAISAGISTICAS LTDA  
IVANILDE COSTA DE OLIVEIRA  
CPF/MF: 927.955.101-97

Engª Amélia de Cássia  
CPF: 052.032.861-24  
CREA-TO nº 313645/D