

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBJETO	AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA CAYRES DE ALMEIDA
MUNICÍPIO/UF	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AUGUSTINÓPOLIS
LOCAL	RUA PADRE CÍCERO, S/N, AUGUSTINÓPOLIS - TO
ÁREA DE INTERVENÇÃO	108,36M <sup>2</sup>

ÍTEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$15.663,18	6,31%	R\$6.265,27	40,00%	R\$4.698,95	30,00%	R\$4.698,95	30,00%
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$1.202,50	0,48%	R\$1.202,50	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
3.0	FUNDAÇÃO - INFRAESTRUTURA - SUPERESTRUTURA	R\$35.631,14	14,35%	R\$17.815,57	50,00%	R\$17.815,57	50,00%	R\$0,00	0,00%
4.0	ALVENARIA	R\$29.222,09	11,77%	R\$8.766,63	30,00%	R\$20.455,46	70,00%	R\$0,00	0,00%
5.0	ESQUADRIAS	R\$15.308,32	6,16%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$15.308,32	100,00%
6.0	COBERTURA/FORRO/CALHA	R\$32.722,41	13,18%	R\$0,00	0,00%	R\$32.722,41	100,00%	R\$0,00	0,00%
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$1.820,48	0,73%	R\$1.820,48	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
8.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$27.697,34	11,15%	R\$0,00	0,00%	R\$27.697,34	100,00%	R\$0,00	0,00%
9.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$18.577,96	7,48%	R\$0,00	0,00%	R\$11.146,78	60,00%	R\$7.431,18	40,00%
10.0	PINTURA	R\$12.999,24	5,23%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$12.999,24	100,00%
11.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$14.411,69	5,80%	R\$1.441,17	10,00%	R\$5.764,68	40,00%	R\$7.205,85	50,00%
12.0	TUBULAÇÃO E DRENOS AR CONDICIONADO	R\$848,40	0,34%	R\$424,20	50,00%	R\$424,20	50,00%	R\$0,00	0,00%
13.0	REDE LÓGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$3.565,91	1,44%	R\$713,18	20,00%	R\$2.139,55	60,00%	R\$713,18	20,00%
14.0	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$2.544,98	1,02%	R\$0,00	0,00%	R\$2.544,98	100,00%	R\$0,00	0,00%
15.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$16.439,73	6,62%	R\$3.287,95	20,00%	R\$9.863,84	60,00%	R\$3.287,95	20,00%
16.0	PAVIMENTAÇÃO ÁREA FRONTAL	R\$19.685,10	7,93%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$19.685,10	100,00%
<b>TOTAL GERAL SEM BDI</b>		<b>R\$248.340,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$41.736,95</b>	<b>16,81%</b>	<b>R\$135.273,75</b>	<b>54,47%</b>	<b>R\$71.329,77</b>	<b>28,72%</b>
<b>BDI</b>		<b>R\$65.437,71</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$10.997,69</b>	<b>16,81%</b>	<b>R\$35.644,63</b>	<b>54,47%</b>	<b>R\$18.795,39</b>	<b>28,72%</b>
<b>TOTAL GERAL COM BDI</b>		<b>R\$313.778,18</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$52.734,63</b>	<b>16,81%</b>	<b>R\$170.918,39</b>	<b>54,47%</b>	<b>R\$90.125,17</b>	<b>28,72%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO:</b>				<b>R\$52.734,63</b>	<b>16,81%</b>	<b>R\$223.653,02</b>	<b>71,28%</b>	<b>R\$313.778,18</b>	<b>100,00%</b>

AUGUSTINÓPOLIS-TO, 15 DE DEZEMBRO DE 2025.



Thiago Carvalho Paixão

CPF nº 042.826.871-42 / CREA nº 200887/D - TO

RESPONSÁVEL TÉCNICO / PROCURADOR

SUPREMA CONSTRUÇÃO E ENGENHARIA LTDA

CNPJ Nº 41.041.437/0001-50