

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO


Obra: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de engenharia referente à reforma e ampliação da "ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO

LOCA: RUA DOM PEDRO 1º Nº352,CENTRO, AUGUSTINOPOLIS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2025 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 164/2025

ITEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM		MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
		VALOR	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 15.331,01	3,35%	R\$ 6.132,40	40,00%	R\$ 4.599,30	30,00%	R\$ 4.599,30	30,00%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 6.985,78	1,52%	R\$ 6.985,78	100,00%	R\$ -		R\$ -	
3	FUNDAÇÃO - INFRAESTRUTURA - SUPERESTRUTURA	R\$ 63.507,54	13,79%	R\$ 31.753,77	50,00%	R\$ 31.753,77	50,00%	R\$ -	
4	ALVENARIA	R\$ 65.044,42	14,13%	R\$ 19.513,33	30,00%	R\$ 45.531,09	70,00%	R\$ -	
5	ESQUADRIAS	R\$ 33.995,16	7,39%	R\$ -		R\$ -		R\$ 33.995,16	100,00%
6	COBERTURA / FORRO / CALHA	R\$ 64.826,14	14,08%	R\$ -		R\$ 64.826,14	100,00%	R\$ -	
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 3.020,41	0,66%	R\$ 3.020,41	100,00%	R\$ -		R\$ -	
8	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$ 54.377,85	11,81%	R\$ -		R\$ 54.377,85	100,00%	R\$ -	
9	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 40.968,65	8,90%	R\$ -		R\$ 24.581,19	60,00%	R\$ 16.387,46	40,00%
10	PINTURA	R\$ 22.232,24	4,83%	R\$ -		R\$ -		R\$ 22.232,24	100,00%
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS	R\$ 23.094,25	5,02%	R\$ 2.309,43	10,00%	R\$ 9.237,70	40,00%	R\$ 11.547,13	50,00%
12	TUBULAÇÃO E DRENOS AR CONDICIONADO	R\$ 1.060,50	0,23%	R\$ 530,25	50,00%	R\$ 530,25	50,00%	R\$ -	
13	REDE LÓGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$ 3.725,93	0,81%	R\$ 745,19	20,00%	R\$ 2.235,56	60,00%	R\$ 745,19	20,00%
14	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$ 7.851,35	1,71%	R\$ 1.570,27	20,00%	R\$ 4.710,81	60,00%	R\$ 1.570,27	20,00%
15	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ 5.294,26	1,15%	R\$ -		R\$ 5.294,26	100,00%	R\$ -	
16	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$ 25.847,61	5,62%	R\$ 5.169,52	20,00%	R\$ 15.508,57	60,00%	R\$ 5.169,52	20,00%
17	LOUÇAS/BANCADAS/METAIS	R\$ 23.120,75	5,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ 23.120,75	100,00%
TOTAL		R\$ 460.283,85	100,00%	R\$ 77.730,34	16,89%	R\$ 263.186,49	57,18%	R\$ 119.367,02	25,93%
BDI		R\$ 121.284,79		R\$ 20.481,95		R\$ 69.349,64		R\$ 31.453,21	
TOTAL GERAL COM BDI		R\$ 581.568,64	100,00%	R\$ 98.212,29	16,89%	R\$ 332.536,13	57,18%	R\$ 150.820,22	25,93%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 98.212,29	16,89%	R\$ 430.748,42	74,07%	R\$ 581.568,64	100,00%		

Augustinópolis-TO,18/12/2025


IMEDIATA CONSTRUÇÕES LTDA
PEDRO TIMOTHEO PALMARES ARAUJO OLIVEIRA
CNPJ: 13.451.665/0001-63
CPF: 074.536.271-09

13.451.665/0001-63
IMEDIATA CONSTRUÇÕES LTDA
Av. Goiás, 293 - Centro
CEP: 77.960-000
Augustinópolis - TO


Engª Amélia de Cássia
CPF: 052.032.861-24
CREA-TO nº 313645/D

Amélia de Cássia B. R. de Lima
Engenheira Civil
CREA-TO Nº 313645/D-T