

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (COM DESONERAÇÃO)									
OBJETO		REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO JARDIM PRIMAVERA						 PREFEITURA DE AUGUSTINÓPOLIS Uma cidade que acolhe, cuida e cresce com você.	
MUNICÍPIO/UF		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AUGUSTINÓPOLIS							
LOCAL		RUA MAURÍCIO GOMES, S/N, JARDIM PRIMAVERA, AUGUSTINÓPOLIS - TO							
ÁREA INTERVENÇÃO		336,18 M ²							
ÍTEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$14.260,66	4,48%	R\$5.704,27	40,00%	R\$4.278,20	30,00%	R\$4.278,20	30,00%
2.0	LIMPEZAS, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$13.248,47	4,17%	R\$13.248,47	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
3.0	INFRAESTRUTURA - SUPERESTRUTURA	R\$15.670,14	4,93%	R\$7.835,07	50,00%	R\$7.835,07	50,00%	R\$0,00	0,00%
4.0	ALVENARIA	R\$6.905,48	2,17%	R\$3.452,74	50,00%	R\$3.452,74	50,00%	R\$0,00	0,00%
5.0	ESQUADRIAS	R\$30.398,75	9,56%	R\$0,00	0,00%	R\$30.398,75	100,00%	R\$0,00	0,00%
6.0	COBERTURA/FORRO/CALHA	R\$70.920,80	22,30%	R\$17.730,20	25,00%	R\$53.190,60	75,00%	R\$0,00	0,00%
7.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$10.749,88	3,38%	R\$0,00	0,00%	R\$5.374,94	50,00%	R\$5.374,94	50,00%
8.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$49.952,38	15,71%	R\$0,00	0,00%	R\$34.966,67	70,00%	R\$14.985,71	30,00%
9.0	PINTURA	R\$43.196,49	13,58%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$43.196,49	100,00%
10.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$24.971,35	7,85%	R\$4.994,27	20,00%	R\$12.485,68	50,00%	R\$7.491,41	30,00%
11.0	TUBULAÇÃO E DRENOS AR CONDICIONADO	R\$1.950,52	0,61%	R\$0,00	0,00%	R\$1.950,52	100,00%	R\$0,00	0,00%
12.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$6.644,43	2,09%	R\$1.328,89	20,00%	R\$2.657,77	40,00%	R\$2.657,77	40,00%
13.0	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$4.722,00	1,48%	R\$0,00	0,00%	R\$4.722,00	100,00%	R\$0,00	0,00%
14.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$6.423,49	2,02%	R\$1.284,70	20,00%	R\$2.569,40	40,00%	R\$2.569,40	40,00%
15.0	LOUÇAS/BANCADAS/METAIS	R\$18.040,63	5,67%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$18.040,63	100,00%
TOTAL GERAL SEM BDI		R\$318.055,48	100,00%	R\$55.578,60	17,47%	R\$163.882,33	51,53%	R\$98.594,54	31,00%
BDI		R\$83.807,62		R\$14.644,96		R\$43.182,99		R\$25.979,66	
TOTAL GERAL COM BDI		R\$401.863,09	100,00%	R\$70.223,56	17,47%	R\$207.065,33	51,53%	R\$124.574,20	31,00%
TOTAL ACUMULADO:				R\$70.223,56	17,47%	R\$277.288,89	69,00%	R\$401.863,09	100,00%

AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS, 15 DE JULHO DE 2025.

ANDRÉ GAIPO DE
 ANDRADE:829921
 34104
 ANDRÉ GAIPO
 ARQUITETO URBANISTA
 CAU A33602-5