

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (COM DESONERAÇÃO)											
OBJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL BOA VISTA										
MUNICÍPIO/UF	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AUGUSTINÓPOLIS										
LOCAL	RUA BOA VISTA ESQUINA COM RUA PRESIDENTE DUTRA, S/N, BAIRRO BOA VISTA, AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS										
ÁREA INTERVENÇÃO	664,44 M²										
ÍTEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$18.751,90	1,56%	R\$5.764,33	30,74%	R\$4.327,94	23,08%	R\$4.327,94	23,08%	R\$4.331,69	23,10%
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$15.932,11	1,33%	R\$15.932,11	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
3.0	FUNDAÇÃO - INFRAESTRUTURA - SUPERESTRUTURA	R\$199.448,30	16,61%	R\$199.448,30	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
4.0	ALVENARIA	R\$135.661,18	11,29%	R\$67.830,59	50,00%	R\$67.830,59	50,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
5.0	ESQUADRIAS	R\$97.940,35	8,15%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$97.940,35	100,00%	R\$0,00	0,00%
6.0	COBERTURA/FORRO/CALHA	R\$155.177,31	12,92%	R\$0,00	0,00%	R\$116.382,99	75,00%	R\$38.794,33	25,00%	R\$0,00	0,00%
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$8.144,00	0,68%	R\$8.144,00	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
8.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$155.310,83	12,93%	R\$0,00	0,00%	R\$116.483,13	75,00%	R\$38.827,71	25,00%	R\$0,00	0,00%
9.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$117.280,95	9,76%	R\$0,00	0,00%	R\$11.728,09	10,00%	R\$70.368,57	60,00%	R\$35.184,28	30,00%
10.0	PINTURA	R\$79.805,45	6,64%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$79.805,45	100,00%
11.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$61.749,94	5,14%	R\$6.174,99	10,00%	R\$12.349,99	20,00%	R\$30.874,97	50,00%	R\$12.349,99	20,00%
12.0	TUBULAÇÃO E DRENOS AR CONDICIONADO	R\$3.959,08	0,33%	R\$0,00	0,00%	R\$1.979,54	50,00%	R\$1.979,54	50,00%	R\$0,00	0,00%
13.0	REDE LÓGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$8.637,65	0,72%	R\$0,00	0,00%	R\$4.318,83	50,00%	R\$0,00	0,00%	R\$4.318,83	50,00%
14.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$9.038,55	0,75%	R\$0,00	0,00%	R\$1.807,71	20,00%	R\$3.615,42	40,00%	R\$3.615,42	40,00%
15.0	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$14.145,10	1,18%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$14.145,10	100,00%	R\$0,00	0,00%
16.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$33.610,66	2,80%	R\$0,00	0,00%	R\$6.722,13	20,00%	R\$13.444,26	40,00%	R\$13.444,26	40,00%
17.0	LOUÇAS/BANCADAS/METAIS	R\$33.638,09	2,80%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$33.638,09	100,00%
18.0	ESTACIONAMENTO/PASSEIO INTERNO/PAISAGISMO	R\$48.658,01	4,05%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$48.658,01	100,00%
19.0	MASTRO BANDEIRAS	R\$4.200,50	0,35%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$4.200,50	100,00%
TOTAL GERAL SEM BDI		R\$1.201.089,95	100,00%	R\$303.294,32	25,25%	R\$343.930,93	28,63%	R\$314.318,18	26,17%	R\$239.546,52	19,94%
BDI		R\$316.487,20		R\$79.918,05		R\$90.625,80		R\$82.822,84		R\$63.120,51	
TOTAL GERAL COM BDI		R\$1.517.577,16	100,00%	R\$383.212,37	25,25%	R\$434.556,73	28,63%	R\$397.141,03	26,17%	R\$302.667,03	19,94%
TOTAL ACUMULADO:		R\$383.212,37	25,25%	R\$817.769,10	53,89%	R\$1.214.910,13	80,06%	R\$1.517.577,16	100,00%		

AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS, 03 DE NOVEMBRO DE 2025.

ANDRE GAIPO DE
ANDRADE:8299213
4104

Slightly signed by ANDRÉ GAUPO DE ANGRAGE.829621M10
ON C-RECH, C-CP-CR, ON/Gerência da Presidência Federal do
Brasil - R-9, ON-RF-B e-OPF A1, ON/LEM BRANCO), QU=
22798531700153, ON/presencial CN-ANDRÉ GAUPO DE
ANGRADE.829621A154

Reason: I am the author of this document

Location:

Date: 2025.11.03 21:09:00-0300

Email RIDE-Ribeiro.Vitorino_12@o1

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5