

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (COM DESONERAÇÃO)										
OBJETO		AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL MARIA CAYRES DE ALMEIDA								
MUNICÍPIO/UF		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AUGUSTINÓPOLIS								
LOCAL		RUA PADRE CÍCERO, S/N, AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS								
ÁREA INTERVENÇÃO		108,36 M ²								
ÍTEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$15.663,18	6,29%	R\$6.265,27	40,00%	R\$4.698,95	30,00%	R\$4.698,95	30,00%	
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$1.202,50	0,48%	R\$1.202,50	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	
3.0	FUNDAÇÃO - INFRAESTRUTURA - SUPERESTRUTURA	R\$35.631,15	14,32%	R\$17.815,57	50,00%	R\$17.815,57	50,00%	R\$0,00	0,00%	
4.0	ALVENARIA	R\$29.222,10	11,74%	R\$8.766,63	30,00%	R\$20.455,47	70,00%	R\$0,00	0,00%	
5.0	ESQUADRIAS	R\$15.308,31	6,15%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$15.308,31	100,00%	
6.0	COBERTURA/FORRO/CALHA	R\$32.722,40	13,15%	R\$0,00	0,00%	R\$32.722,40	100,00%	R\$0,00	0,00%	
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$1.820,48	0,73%	R\$1.820,48	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	
8.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$28.482,93	11,44%	R\$0,00	0,00%	R\$28.482,93	100,00%	R\$0,00	0,00%	
9.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$18.577,96	7,46%	R\$0,00	0,00%	R\$11.146,78	60,00%	R\$7.431,18	40,00%	
10.0	PINTURA	R\$12.999,23	5,22%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$12.999,23	100,00%	
11.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$14.411,69	5,79%	R\$1.441,17	10,00%	R\$5.764,68	40,00%	R\$7.205,85	50,00%	
12.0	TUBULAÇÃO E DRENOS AR CONDICIONADO	R\$848,40	0,34%	R\$424,20	50,00%	R\$424,20	50,00%	R\$0,00	0,00%	
13.0	REDE LÓGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$3.565,91	1,43%	R\$713,18	20,00%	R\$2.139,55	60,00%	R\$713,18	20,00%	
14.0	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$2.544,98	1,02%	R\$0,00	0,00%	R\$2.544,98	100,00%	R\$0,00	0,00%	
15.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$16.439,73	6,60%	R\$3.287,95	20,00%	R\$9.863,84	60,00%	R\$3.287,95	20,00%	
16.0	PAVIMENTAÇÃO ÁREA FRONTAL	R\$19.465,50	7,82%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$19.465,50	100,00%	
TOTAL GERAL SEM BDI		R\$248.906,45	100,00%	R\$41.736,95	16,77%	R\$136.059,34	54,66%	R\$71.110,15	28,57%	
BDI		R\$65.586,85		R\$10.997,69		R\$35.851,64		R\$18.737,53		
TOTAL GERAL COM BDI		R\$314.493,29	100,00%	R\$52.734,63	16,77%	R\$171.910,98	54,66%	R\$89.847,68	28,57%	
TOTAL ACUMULADO:				R\$52.734,63	16,77%	R\$224.645,61	71,43%	R\$314.493,29	100,00%	

AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS, 03 DE NOVEMBRO DE 2025.

ANDRÉ GAIPO DE
 ANDRADE:82992134
 104
 ANDRÉ GAIPO
 ARQUITETO URBANISTA
 CAU A33602-5

Digitally signed by ANDRÉ GAIPO DE ANDRADE:82992134
 DN: cn=ANDRÉ GAIPO DE ANDRADE:82992134, o=ANDRÉ GAIPO DE ANDRADE:82992134, ou=ANDRÉ GAIPO DE ANDRADE:82992134, email=ANDRÉ GAIPO DE ANDRADE:82992134, c=BR
 Date: 2025.11.03 10:22:11 -05'00'00'
 First-PCP Reader Version: 1.2.1