


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (COM DESONERAÇÃO)

OBJETO	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UMA CRECHE MUNICIPAL	 <p style="font-size: small;">PREFEITURA DE AUGUSTINÓPOLIS <i>Uma cidade que acolhe, cuida e cresce com você</i></p>
MUNICÍPIO/JF	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AUGUSTINÓPOLIS	
LOCAL	RUA SANTARÉM, S/N, SETOR BOA VISTA, AUGUSTINÓPOLIS - TO	
ÁREA INTERVENÇÃO	400,14 M ²	

ÍTEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$17.208,57	2,15%	R\$5.289,92	30,74%	R\$3.971,74	23,08%	R\$3.971,74	23,08%	R\$3.975,18	23,10%
2.0	LIMPEZAS, DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$18.493,68	2,31%	R\$18.493,68	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
3.0	FUNDAÇÃO - INFRAESTRUTURA - SUPERESTRUTURA	R\$137.370,70	17,16%	R\$137.370,70	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
4.0	ALVENARIA	R\$74.433,96	9,30%	R\$37.216,98	50,00%	R\$37.216,98	50,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
5.0	ESQUADRIAS	R\$69.571,26	8,69%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$69.571,26	100,00%	R\$0,00	0,00%
6.0	COBERTURA/FORRO/CALHA	R\$120.934,26	15,11%	R\$0,00	0,00%	R\$90.700,70	75,00%	R\$30.233,57	25,00%	R\$0,00	0,00%
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$2.332,19	0,29%	R\$2.332,19	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
8.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$112.443,66	14,05%	R\$0,00	0,00%	R\$84.332,75	75,00%	R\$28.110,92	25,00%	R\$0,00	0,00%
9.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$76.516,80	9,56%	R\$0,00	0,00%	R\$7.651,68	10,00%	R\$45.910,08	60,00%	R\$22.955,04	30,00%
10.0	PINTURA	R\$52.711,68	6,59%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$52.711,68	100,00%
11.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$45.101,73	5,64%	R\$4.510,17	10,00%	R\$9.020,35	20,00%	R\$22.550,87	50,00%	R\$9.020,35	20,00%
12.0	TUBULAÇÃO E DRENOS AR CONDICIONADO	R\$2.004,53	0,25%	R\$0,00	0,00%	R\$1.002,27	50,00%	R\$1.002,27	50,00%	R\$0,00	0,00%
13.0	REDE LÓGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$4.310,15	0,54%	R\$0,00	0,00%	R\$2.155,08	50,00%	R\$0,00	0,00%	R\$2.155,08	50,00%
14.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$6.424,64	0,80%	R\$0,00	0,00%	R\$1.284,93	20,00%	R\$2.569,86	40,00%	R\$2.569,86	40,00%
15.0	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$4.049,03	0,51%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$4.049,03	100,00%	R\$0,00	0,00%
16.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$25.682,26	3,21%	R\$0,00	0,00%	R\$5.136,45	20,00%	R\$10.272,90	40,00%	R\$10.272,90	40,00%
17.0	LOUÇAS/BANCADAS/METAIS	R\$29.179,07	3,65%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$29.179,07	100,00%
18.0	PAISAGISMO	R\$1.617,12	0,20%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$1.617,12	100,00%
TOTAL GERAL SEM BDI		R\$800.385,30	100,00%	R\$205.213,63	25,64%	R\$242.472,91	30,29%	R\$218.242,48	27,27%	R\$134.456,27	16,80%
BDI		R\$211.461,80		R\$54.217,44		R\$64.061,34		R\$57.659,66		R\$35.523,35	
TOTAL GERAL COM BDI		R\$1.011.847,09	100,00%	R\$259.431,08	25,64%	R\$306.534,25	30,29%	R\$275.902,15	27,27%	R\$169.979,62	16,80%
TOTAL ACUMULADO:				R\$259.431,08	25,64%	R\$565.965,33	55,93%	R\$841.867,47	83,20%	R\$1.011.847,09	100,00%

AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS, 01 DE ABRIL DE 2025.

Andre Gaipo de
 Andrade:8299213
 4104

Digitally signed by Andre Gaipo de Andrade:82992134104
 DN: c=BR, o=CP-Brazil, ou=Certificado Digital PF A1,
 ou=Procedência, ou=4103/307161/030103, ou=IC,
 styptu@0 Multipia, CN=Andre Gaipo de
 Andrade:82992134104
 Reason: I am the author of this document
 Location:
 Date: 2025.04.02 06:59:27 -0300
 First PDF Reader Version: 12.0.1

ANDRÉ GAIPO
 ARQUITETO URBANISTA
 CAU A33602-5