

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (COM DESONERAÇÃO)									
OBJETO		REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEQUENO PRÍNCIPE						 PREFEITURA DE AUGUSTINÓPOLIS Uma cidade que acolhe, cuida e cresce com você	
MUNICÍPIO/UF		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AUGUSTINÓPOLIS							
LOCAL		RUA BARÃO DO RIO BRANCO, S/N, CENTRO, AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS							
ÁREA INTERVENÇÃO		200,28 M ²							
ÍTEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$15.409,68	3,35%	R\$6.163,87	40,00%	R\$4.622,90	30,00%	R\$4.622,90	30,00%
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$6.985,81	1,52%	R\$6.985,81	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
3.0	FUNDAÇÃO - INFRAESTRUTURA - SUPERESTRUTURA	R\$63.507,66	13,79%	R\$31.753,83	50,00%	R\$31.753,83	50,00%	R\$0,00	0,00%
4.0	ALVENARIA	R\$65.044,43	14,13%	R\$19.513,33	30,00%	R\$45.531,10	70,00%	R\$0,00	0,00%
5.0	ESQUADRIAS	R\$34.028,40	7,39%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$34.028,40	100,00%
6.0	COBERTURA/FORRO/CALHA	R\$64.826,16	14,08%	R\$0,00	0,00%	R\$64.826,16	100,00%	R\$0,00	0,00%
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$3.020,41	0,66%	R\$3.020,41	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%
8.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$54.377,89	11,81%	R\$0,00	0,00%	R\$54.377,89	100,00%	R\$0,00	0,00%
9.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$40.968,66	8,90%	R\$0,00	0,00%	R\$24.581,20	60,00%	R\$16.387,46	40,00%
10.0	PINTURA	R\$22.232,26	4,83%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$22.232,26	100,00%
11.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$23.094,25	5,02%	R\$2.309,43	10,00%	R\$9.237,70	40,00%	R\$11.547,13	50,00%
12.0	TUBULAÇÃO E DRENOS AR CONDICIONADO	R\$1.060,50	0,23%	R\$530,25	50,00%	R\$530,25	50,00%	R\$0,00	0,00%
13.0	REDE LÓGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$3.725,93	0,81%	R\$745,19	20,00%	R\$2.235,56	60,00%	R\$745,19	20,00%
14.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R\$7.851,35	1,71%	R\$1.570,27	20,00%	R\$4.710,81	60,00%	R\$1.570,27	20,00%
15.0	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$5.294,26	1,15%	R\$0,00	0,00%	R\$5.294,26	100,00%	R\$0,00	0,00%
16.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	R\$25.866,44	5,62%	R\$5.173,29	20,00%	R\$15.519,86	60,00%	R\$5.173,29	20,00%
17.0	LOUÇAS/BANCADAS/METAIS	R\$23.120,76	5,02%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$23.120,76	100,00%
TOTAL GERAL SEM BDI		R\$460.414,84	100,00%	R\$77.765,67	16,89%	R\$263.221,52	57,17%	R\$119.427,65	25,94%
BDI		R\$121.319,31		R\$20.491,25		R\$69.358,87		R\$31.469,19	
TOTAL GERAL COM BDI		R\$581.734,15	100,00%	R\$98.256,92	16,89%	R\$332.580,39	57,17%	R\$150.896,83	25,94%
TOTAL ACUMULADO:				R\$98.256,92	16,89%	R\$430.837,32	74,06%	R\$581.734,15	100,00%

Grayscale signed by ANDRÉ GAIPO DE
ANDRADE:829921
C:\COM\CHPT\Bran\Orcamento da Racine
BRANCO-08-1998\Orcamento da Racine
ANDRADE:829921
ANDRÉ GAIPO DE ANDRADE:829921
34104
Licença
Data: 2008-11-07 12:48:11-0200
File: PDF Reader Version: 12.0.1

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5