

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (COM DESONERAÇÃO)										
OBJETO		AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PERMINA FERREIRA DE ALMEIDA								
MUNICÍPIO/UF		FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE AUGUSTINÓPOLIS								
LOCAL		AVENIDA ARAGUAIA, S/N, AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS								
ÁREA INTERVENÇÃO		108,36 M²								
ÍTEM	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$15.663,18	7,43%	R\$6.265,27	40,00%	R\$4.698,95	30,00%	R\$4.698,95	30,00%	
2.0	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$752,50	0,36%	R\$752,50	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	
3.0	FUNDAÇÃO - INFRAESTRUTURA - SUPERESTRUTURA	R\$33.748,35	16,02%	R\$16.874,17	50,00%	R\$16.874,17	50,00%	R\$0,00	0,00%	
4.0	ALVENARIA	R\$29.222,10	13,87%	R\$8.766,63	30,00%	R\$20.455,47	70,00%	R\$0,00	0,00%	
5.0	ESQUADRIAS	R\$15.308,31	7,27%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$15.308,31	100,00%	
6.0	COBERTURA/FORRO/CALHA	R\$32.722,40	15,53%	R\$0,00	0,00%	R\$32.722,40	100,00%	R\$0,00	0,00%	
7.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$1.820,48	0,86%	R\$1.820,48	100,00%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	
8.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	R\$28.482,93	13,52%	R\$0,00	0,00%	R\$28.482,93	100,00%	R\$0,00	0,00%	
9.0	PAVIMENTAÇÃO	R\$18.577,96	8,82%	R\$0,00	0,00%	R\$11.146,78	60,00%	R\$7.431,18	40,00%	
10.0	PINTURA	R\$12.999,23	6,17%	R\$0,00	0,00%	R\$0,00	0,00%	R\$12.999,23	100,00%	
11.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$14.411,69	6,84%	R\$1.441,17	10,00%	R\$5.764,68	40,00%	R\$7.205,85	50,00%	
12.0	TUBULAÇÃO E DRENOS AR CONDICIONADO	R\$848,40	0,40%	R\$424,20	50,00%	R\$424,20	50,00%	R\$0,00	0,00%	
13.0	REDE LÓGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	R\$3.565,91	1,69%	R\$713,18	20,00%	R\$2.139,55	60,00%	R\$713,18	20,00%	
14.0	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	R\$2.544,98	1,21%	R\$0,00	0,00%	R\$2.544,98	100,00%	R\$0,00	0,00%	
TOTAL GERAL SEM BDI		R\$210.668,42	100,00%	R\$37.057,60	17,59%	R\$125.254,10	59,46%	R\$48.356,71	22,95%	
BDI		R\$55.511,13		R\$9.764,68		R\$33.004,46		R\$12.741,99		
TOTAL GERAL COM BDI		R\$266.179,54	100,00%	R\$46.822,28	17,59%	R\$158.258,56	59,46%	R\$61.098,70	22,95%	
TOTAL ACUMULADO:				R\$46.822,28	17,59%	R\$205.080,84	77,05%	R\$266.179,54	100,00%	

AUGUSTINÓPOLIS - TOCANTINS, 03 DE NOVEMBRO DE 2025.

ANDRÉ GAIPO DE
ANDRADE:829921
34104

ANDRÉ GAIPO
ARQUITETO URBANISTA
CAU A33602-5